

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Novembro / 2021



Construção da avenida Deputado Reinaldo Moura - Bairro 17 de Março

SECRETARIA MUNICIPAL
DA INFRAESTRUTURA



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

SUMÁRIO

1. DIRETORIA DE OBRAS	3
Infraestrutura de ruas do Loteamento Moema Mary - 3ª etapa - Bairro Dom Luciano	4
Infraestrutura do Japãozinho - 2ª etapa - Bairro Japãozinho	5
Complementação da construção de maternidade - Bairro 17 de Março	6
Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Bairro Santa Maria	7
Infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento - Bairro Bugio	8
Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Bairro Farolândia	9
Manutenção predial das unidades da Rede Municipal de Educação - Diversos bairros	10
Manutenção de esquadrias/estruturas em prédios administrativos e escolas - Diversos bairros	11
Reforma do CAPS Primavera - Bairro Atalaia	12
Reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha - Bairro José Conrado de Araújo	13
Construção de Escola Municipal de Educação Fundamental - Bairro Santa Maria	14
Implementação do novo terminal do mercado - Centro	15
Construção do Centro Operacional da SMTT - Bairro Inácio Barbosa	16
Construção da contenção de encosta na Tv. São João - Bairro Japãozinho	17
Reforma e adequação da acessibilidade do Terminal do DIA - Bairro Inácio Barbosa	18
Reurbanização da área contígua à Praça Valteno Menezes - Bairro Santos Dumont	19
Infraestrutura da Av. Alexandre Alcino e estrada da antiga lixeira - Bairro Santa Maria	20
Construção da Unidade Básica de Saúde Niceu Dantas - Bairro Mosqueiro	21
Construção da Praça '01' - Bairro 17 de Março	22
Construção da Praça '05' - Bairro 17 de Março	23
Construção da Praça '07' - Bairro 17 de Março	24
Construção da Praça '10' - Bairro 17 de Março	25
Manutenção das quadras poliesportivas da Rede Municipal de Educação - Diversos bairros	26
Fornecimento e instalação de mobiliários urbanísticos - abrigos de ônibus e totens - Diversos bairros	27
Fornecimento e instalação de mobiliários urbanísticos - abrigos de ônibus/totens Av. Hermes Fontes/Adélia Franco	28
Revitalização do cercamento do Parque da Sementeira - Jardins	29
Infraestrutura para a Orlinha da Coroa do Meio - 2ª etapa - Coroa do Meio	30
Ampliação da ponte sobre o Rio Poxim - Farolândia	31
Construção de canal entre as Ruas José de Melo e Dr. José Almeida - Santos Dumont	32
Reforma da ala covid do Hospital Nestor Piva - Bairro 18 do Forte	33
Recuperação da cobertura do prédio do Centro Administrativo - Bairro Ponto Novo	34
Reforma dos pieres do Parque Otávio de Melo Dantas - Inácio Barbosa	35
Obras concluídas 2017/2018/2019/2020	36
Projetos contratados 2017/2018/2019/2020/2021	37
2. DIRETORIA DE OPERAÇÕES	38
Resumo de recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019/2020/2021	39
Mapa recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019/2020/2021	40
Mapa recapeamento asfáltico / pavimentação 2017/2018/2019/2020/2021	41
Manutenção do pavimento (pavimentação/recapamento/fresagem)	42
Manutenção do pavimento (tapa-buracos / terraplenagem)	43
Manutenção (drenagem)	44
Manutenção (serviços diversos)	45
Tabelas de quantitativos	46
3. DIRETORIA DE URBANISMO	50
Implantação de licenciamento digital	51
Quantitativo de saída de processos	52
Instalação de mobiliário urbano	53
Revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU)	54
Obras concluídas 2017/2018/2019 / Parcerias com empresas	55
3. DIRETORIA DE HABITAÇÃO	56
Residencial Irmã Dulce dos Pobres - Bairro 17 de Março	57
Interligação da Av. Alexandre Alcino com a Av. João Batista Costa	58
Interligação da Av. Alexandre Alcino com a rótula da Av. Padre Arnóbio de Melo - Bairro 17 de Março	59
Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS)	60
5. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61
Parceria Público-Privada (PPP) da iluminação pública	62

DIRETORIA DE OBRAS





OBRA: Infraestrutura das Ruas E, F, G (est. 4 + 4,46 e 14 + 11,796); D1, G1, E1 (est. 0 a 15 + 3,60); J, L, K e drenagem da rua H (est. 0 a 2), no Loteamento Moema Mary


LOCALIZAÇÃO: Bairro Dom Luciano

CUSTO: R\$ 2.937.618,96

EMPRESA: HECA Comércio e Construções Ltda.

A obra consiste na execução de serviços de terraplenagem, pavimentação em paralelepípedo, drenagem pluvial, rede de esgoto e calçadas, beneficiando 10 ruas. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação em paralelepípedo das ruas 'E'; 'F'; 'G'; 'D1'; 'G1'; 'E1'; 'J'; 'L' e 'K', drenagem da rua 'H', saneamento básico completo, calçadas em concreto, equipamentos de acessibilidade, além de implantação de placas para identificação dos logradouros.





OBRA: Infraestrutura em 1 km de vias do Japãozinho - 2ª etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho

CUSTO: R\$ 17.488.372,99

EMPRESA: CAMEL Empreendimentos e Construções Ltda.


A obra consiste na implantação de infraestrutura em 1 km de vias da segunda etapa do bairro Japãozinho, com a execução de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica de ruas, drenagem pluvial e rede de esgoto, beneficiando 11 vias. No local, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a pavimentação asfáltica nas seguintes vias: Av. São João, Rua Santo Agostinho, Rua Senhor do Bomfim, Rua São Francisco, Tv. do Arame, Rua do Arame, Rua São Januário, Tv. Euclides Figueiredo, Rua 'H', Av. Euclides Figueiredo e Rua Projetada. A obra também contempla a construção de 170 m de canal em gabião e duas bacias de contenção de 4.000 m².



17 de Março

Complementação da construção de maternidade

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA





OBRA: Complementação da construção de maternidade


LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Marçó

CUSTO: R\$ 18.079.814,02

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.

Como esta será a única maternidade na Zona Sul da cidade, serão diretamente beneficiados os bairros Santa Maria, São Conrado, Atalaia, Coroa do Meio, Aeroporto, Farolândia e toda a Zona de Expansão. Ela terá 04 pavimentos, 25 salas, 02 salas cirúrgicas, 01 UTI, 02 elevadores, 96 vagas para estacionamento de veículos, 03 vagas para estacionamento de ambulâncias, em área total de 7.589,92 m².





OBRA: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil - Programa Pró-Infância Tipo 01


LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 4.053.632,27

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.

A obra consiste na construção de uma escola de educação infantil com capacidade para atender até 374 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 188 crianças em tempo integral. A escola terá 6 salas para creche e 4 salas para pré-escola. Acesso independente com guarita, praça e estacionamento com 35 vagas.





OBRA: Infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento


LOCALIZAÇÃO: Bairro Bugio

CUSTO: R\$ 3.464.823,96

EMPRESA: Torre Empreendimentos Rural e Construções Ltda.

A obra consiste na execução da infraestrutura do Loteamento Joel Nascimento.






OBRA: Construção de Escola Municipal de Educação Infantil – Programa Infância Tipo I

LOCALIZAÇÃO: Cj. Augusto Franco - Bairro Farolândia

CUSTO: R\$ 3.002.171,75

EMPRESA: Duarte & Melo Engenharia Ltda.

A Escola Municipal de Educação Infantil será construída em uma área de 2.400 m². A EMEI terá lactário, 10 salas de aula, refeitório, copa, cozinha, horta e playground, numa área construída de 950 m².





OBRA: Manutenção predial das Unidades da Rede Municipal de Educação

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 10.414.622,13

EMPRESA: Teccol Engenharia Ltda.

A obra consiste na manutenção predial das unidades da rede municipal de ensino da cidade de Aracaju.



EMEI IRENE ROMÃO DE BRITO
Bairro Santa Maria

EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS
Bairro Olaria





OBRA: Manutenção de esquadrias e estruturas metálicas em prédios administrativos e escolas da rede municipal

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 5.778.564,87

EMPRESA: CAOL - Carvalho Oliveira Construções e Locações Ltda.


A obra consiste na manutenção de esquadrias e estruturas metálicas em prédios administrativos e escolas da rede municipal.



**EMEF MARECHAL HENRIQUE
TEIXEIRA LOTT**
Bairro América

EMEF SÉRGIO FRANCISCO DA SILVA
Bairro Lamarão





OBRA: Reforma do CAPS AD Primavera para implantação do CAPS AD III

LOCALIZAÇÃO: Bairro Atalaia

CUSTO: R\$ 939.364,23

EMPRESA: MJD Construções e Serviços Ltda. EPP

A obra consiste na reforma do CAPS AD Primavera para implantação do CAPS AD III. A unidade terá três consultórios, sala de atendimento, sala de acolhimento, sala de acolhimento noturno masculino e feminino para adolescentes, vestiários, refeitório, sala de observação, farmácia e posto de enfermagem.





OBRA: Reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha


LOCALIZAÇÃO: Bairro José Conrado de Araújo

CUSTO: R\$ 704.148,37

EMPRESA: Ação Engenharia Eireli

A obra consiste na reforma da creche da EMEI Ana Luiza Mesquita Rocha.





OBRA: Construção da EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 4.134.016,16

EMPRESA: AP Construções e Serviços Ltda.

A obra consiste na construção da EMEF - Escola Municipal de Ensino Fundamental no bairro Santa Maria.





OBRA: Implementação do novo terminal do mercado


LOCALIZAÇÃO: Bairro Centro

CUSTO: R\$ 11.158.882,90

EMPRESA: Sercol Saneamento e Construções Ltda.

A obra consiste na construção do novo terminal de integração do mercado central da cidade.





OBRA: Construção do Centro Operacional da SMTT

LOCALIZAÇÃO: Bairro Inácio Barbosa

CUSTO: R\$ 1.750.645,04

EMPRESA: Construtora Sol e Empreendimentos Ltda.

A obra consiste na construção do Centro Operacional da SMTT.





OBRA: Construção da contenção de encosta na Travessa São João

LOCALIZAÇÃO: Bairro Japãozinho

CUSTO: R\$ 435.385,10

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na construção de contenção de encosta na Travessa São João.



Bairro Inácio Barbosa

Reforma do terminal do DIA

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



OBRA: Reforma e adequação da acessibilidade do Terminal do DIA


LOCALIZAÇÃO: Bairro Inácio Barbosa

CUSTO: R\$ 2.445.254,21

EMPRESA: MKR Construções Ltda.

A obra consiste na reforma e adequação da acessibilidade do Terminal de Interação do Distrito Industrial de Aracaju.





OBRA: Reurbanização da área esportiva contígua à Praça Valteno Menezes


LOCALIZAÇÃO: Bairro Santos Dumont

CUSTO: R\$ 608.680,29

EMPRESA: Estrutura Construções Ltda.

A obra consiste na reurbanização da área esportiva contígua à Praça Valteno Menezes.





OBRA: Infraestrutura da Av. Alexandre Alcino e estrada da antiga lixeira

LOCALIZAÇÃO: Bairro Santa Maria

CUSTO: R\$ 2.166.188,96

EMPRESA: ADPLAANT Construções

A obra consiste na implantação de infraestrutura da Av. Alexandre Alcino e estrada da antiga lixeira.





OBRA: Construção da Unidade Básica de Saúde Niceu Dantas

LOCALIZAÇÃO: Bairro Mosqueiro

CUSTO: R\$ 697.932,69

EMPRESA: CAL Construções


A Unidade Básica de Saúde terá uma área total construída de 322,06m², em dois pavimentos: 170,45m² no pavimento térreo e 151,61m² no pavimento superior. No pavimento térreo, a UBS contará com salas de curativo, imunização, observação, farmácia, banheiros, almoxarifado e plataforma elevatória para acessar o pavimento superior. Ainda no térreo, será implantado estacionamento de motocicleta e estacionamento para veículos com quatro vagas, sendo uma para pessoas portadoras de necessidades especiais e uma para idosos. No pavimento superior, serão implantados dois consultórios, salas de esterilização, curativo, odontologia, administração, banheiros e área de expurgo.



17 de Março

Construção da Praça '01'

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



OBRA: Construção da Praça '01'

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 925.720,38

EMPRESA: Estrutura Construções

Obra com recursos do




Em uma área total de 6.205,98 m², na nova área de lazer será construída uma pista de caminhada em concreto estampado com 480 m e uma área de passeio em concreto polido de 2.174,62 m². A praça terá uma área verde onde serão plantadas 103 árvores, 1.700 m² de grama esmeralda e contará com os seguintes equipamentos: - Quadra de Esporte Polivalente com piso de alta resistência, alambrado, tela de proteção, arquibancadas, equipamentos para vôlei, basquete e futebol de salão, além de refletores; - Academia ao ar livre com 09 equipamentos de ginástica; - Parque infantil em uma área de 515,23 m², composto de 04 balanços, sendo 01 adaptado; 03 gangorras, sendo 01 adaptada; 01 carrossel gira-gira adaptado; 01 amarelinha e 02 escorregadeiras. A praça terá 09 postes de concreto com 12 metros e 4 luminárias de led; 29 bancos de concreto pré-moldado com encosto; 05 mesas de concreto polido com tabuleiro em pastilha; 21 lixeiras para coleta seletiva em fibra de vidro com 02 cestas, além de 12 rampas para deficiente físico com piso tátil.



17 de Março

Construção da Praça '05'

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



OBRA: Construção da Praça '05'

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 568.893,96


EMPRESA: Estrutura Construções

Obra com recursos do



Em uma área total de 4.005,98 m², na nova área de lazer será construída uma pista de caminhada em concreto estampado com 368 m e uma área de passeio em concreto polido de 1.255,38 m². A praça terá uma área verde onde serão plantadas 64 árvores, 1.575 m² de grama esmeralda e contará com os seguintes equipamentos: - Academia ao ar livre com 09 equipamentos de ginástica; - Parque infantil em uma área de 347,60 m², composto de 03 balanços, sendo 01 adaptado; 03 gangorras, sendo 01 adaptada; 01 carrossel gira-gira adaptado; 01 amarelinha e 01 escorregadeira. A praça terá 06 postes de concreto com 12 metros e 4 luminárias de led; 28 bancos de concreto pré-moldado com encosto; 04 mesas de concreto polido com tabuleiro em pastilha; 11 lixeiras para coleta seletiva em fibra de vidro com 02 cestas, além de 12 rampas para deficiente físico com piso tátil.



**OBRA:** Construção da Praça '07'**LOCALIZAÇÃO:** Bairro 17 de Março**CUSTO:** R\$ 872.101,14**EMPRESA:** Estrutura Construções

Obra com recursos do




Em uma área total de 6.205,98 m², na nova área de lazer será construída uma pista de caminhada em concreto estampado com 480 m e uma área de passeio em concreto polido de 2.174,62 m². A praça terá uma área verde onde serão plantadas 103 árvores, 1.700 m² de grama esmeralda e contará com os seguintes equipamentos: - Quadra de Esporte Polivalente com piso de alta resistência, alambrado, tela de proteção, arquibancadas, equipamentos para vôlei, basquete e futebol de salão, além de refletores; - Academia ao ar livre com 09 equipamentos de ginástica; - Parque infantil em uma área de 515,23 m², composto de 04 balanços, sendo 01 adaptado; 03 gangorras, sendo 01 adaptada; 01 carrossel gira-gira adaptado; 01 amarelinha e 02 escorregadeiras. A praça terá 09 postes de concreto com 12 metros e 4 luminárias de led; 29 bancos de concreto pré-moldado com encosto; 05 mesas de concreto polido com tabuleiro em pastilha; 21 lixeiras para coleta seletiva em fibra de vidro com 02 cestas, além de 12 rampas para deficiente físico com piso tátil.



17 de Março

Construção da Praça '10'

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



OBRA: Construção da Praça '10'

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março


CUSTO: R\$ 500.998,43

EMPRESA: Estrutura Construções

Obra com recursos do



Em uma área total de 4.005,98 m², na nova área de lazer será construída uma pista de caminhada em concreto estampado com 368 m e uma área de passeio em concreto polido de 1.255,38 m². A praça terá uma área verde onde serão plantadas 64 árvores, 1.575 m² de grama esmeralda e contará com os seguintes equipamentos: - Academia ao ar livre com 09 equipamentos de ginástica; - Parque infantil em uma área de 347,60 m², composto de 03 balanços, sendo 01 adaptado; 03 gangorras, sendo 01 adaptada; 01 carrossel gira-gira adaptado; 01 amarelinha e 01 escorregadeira. A praça terá 06 postes de concreto com 12 metros e 4 luminárias de led; 28 bancos de concreto pré-moldado com encosto; 04 mesas de concreto polido com tabuleiro em pastilha; 11 lixeiras para coleta seletiva em fibra de vidro com 02 cestas, além de 12 rampas para deficiente físico com piso tátil.





OBRA: Manutenção das quadras poliesportivas das unidades da Rede Municipal de Educação

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 5.259.669,42

EMPRESA: CAL Construções Ltda.

A obra consiste na manutenção das quadras poliesportivas das unidades da rede municipal de ensino.



EMEF DEPUTADO JAIME ARAÚJO
Bairro Soledade



EMEF PRESIDENTE VARGAS
Bairro Siqueira Campos



EMEF SABINO RIBEIRO
Bairro 18 do Forte

Fornecimento e instalação de abrigos de ônibus e totens



OBRA: Fornecimento e instalação de mobiliários urbanísticos - abrigos de ônibus e totens

LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 3.203.149,61

EMPRESA: Delta Indústria e Comércio

O contrato consiste no fornecimento e instalação de mobiliários urbanísticos - abrigos de ônibus e totens a serem instalados em diversos pontos da cidade.



Fornecimento e instalação de abrigos de ônibus e totens



OBRA: Fornecimento e instalação de 24 mobiliários urbanos tipo abrigos e totens nas paradas de ônibus, localizadas nas Avenidas Hermes Fontes e Adélia Franco


LOCALIZAÇÃO: Diversos bairros da cidade

CUSTO: R\$ 759.553,57

EMPRESA: Construtora Sol

O contrato consiste no fornecimento e instalação de 24 mobiliários urbanos tipo abrigos e totens nas paradas de ônibus, localizadas nas Avenidas Hermes Fontes e Adélia Franco





OBRA: Revitalização do cercamento do Parque Governador Augusto Franco (Parque da Sementeira)

LOCALIZAÇÃO: Bairro Jardins


CUSTO: R\$ 2.540.689,11


EMPRESA: Sercol Engenharia

Obra com recursos do



A revitalização do cercamento e entradas do Parque da Sementeira vai garantir a segurança patrimonial do local e o bem-estar dos frequentadores e pedestres. Será criada uma nova imagem do parque para os cidadãos, reforçando suas características já consolidadas. O projeto reforça a integração do parque com o entorno urbano e marca sua singularidade na paisagem. No novo cercamento será efetuado um recuo em relação ao gradeado atual, visando maior integração dos pedestres, na área externa, com o parque como um todo. Algumas árvores existentes passam a ficar na área externa do parque, contribuindo para a diminuição da sensação de divisão de espaços. Os acessos receberão elementos em concreto de tamanhos variáveis, que estarão dispostos de forma intercalada em um padrão de cores específico para cada entrada, com variação das tonalidades, de acordo com o setor indicado. Já os estacionamentos existentes no entorno do parque passarão por manutenção e revitalização, recebendo também nova sinalização e pintura indicativa. O estacionamento disponível à CCTECA será ampliado.





OBRA: Infraestrutura para a Orlinha do Bairro Coroa do Meio - 2ª etapa


LOCALIZAÇÃO: Bairro Coroa do Meio

CUSTO: R\$ 4.133.837,94

EMPRESA: Torre Empreendimentos

Nessa 2ª etapa de implantação de infraestrutura na Orlinha da Coroa do Meio, a Prefeitura de Aracaju vai executar uma nova configuração urbanística na região. Serão implantados cerca de 9.700 m² de passeios em concreto, 2.020 m² de ciclovia, pavimentação asfáltica em pouco mais de 21.000 m² e parte do pavimento receberá 1.800 m² de piso intertravado. A nova área urbanizada receberá uma moderna iluminação, rampas de acessibilidade e sinalização vertical e horizontal. Além disso, será implantada uma rede de drenagem de 720,0 metros e instalações hidrossanitárias.





OBRA: Ampliação da ponte sobre o Rio Poxim, nos dois sentidos da Avenida Beira Mar


LOCALIZAÇÃO: Bairro Farolândia

CUSTO: R\$ 17.536.642,29

EMPRESA: Procec Engenharia S/A

Inaugurada em 1958, a Ponte Juscelino Kubitschek foi um marco na mobilidade urbana da cidade. Nessa obra, a Prefeitura de Aracaju vai realizar a ampliação da ponte sobre o Rio Poxim, nos dois sentidos da avenida Beira Mar. A ponte possui 160 m de extensão e as intervenções nos dois lados da ponte serão distintas. Em ambos, será construída uma nova pista de rolamento, com 4,0 m de largura cada. No sentido Centro-Praia, será implantada uma pista para pedestres, uma vez que, no sentido Praia-Centro, já existe pista para pedestre e ciclovia. Nessa obra, serão utilizadas 438 toneladas de aço e mais de 3.000 m³ de concreto. Além disso, serão colocadas 50 estacas de 0,80 m de diâmetro e 45,0 m de profundidade. Quando concluída, a nova ponte terá três faixas de pista de rolamento em cada sentido, com 12,0 m de largura cada, uma ciclovia e duas pistas para pedestres e vai beneficiar a acessibilidade do local, oferecendo mais segurança e conforto aos usuários.





OBRA: Construção de canal entre as Ruas José de Melo e Dr. José Almeida


LOCALIZAÇÃO: Bairro Santos Dumont

CUSTO: R\$ 631.471,17

EMPRESA: Construtora Camel Ltda.

A obra consiste na construção de canal entre as Ruas José de Melo e Dr. José Almeida.





OBRA: Reforma da ala covid do Hospital Nestor Piva

LOCALIZAÇÃO: Bairro 18 do Forte

CUSTO: R\$ 3.753.920,43

EMPRESA: Construtora Celi Ltda.

A obra consiste na reforma da ala covid do Hospital Nestor Piva.





OBRA: Recuperação da cobertura do prédio do Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos

LOCALIZAÇÃO: Bairro Ponto Novo

CUSTO: R\$ 394.478,56

EMPRESA: Souza Construções

A obra consiste na recuperação da cobertura do prédio do Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos.





OBRA: Reforma dos píeres do Parque Otávio de Melo Dantas

LOCALIZAÇÃO: Bairro Inácio Barbosa

CUSTO: R\$ 106.096,71

EMPRESA: Construtora Sol

A obra consiste na reforma dos píeres do Parque Otávio de Melo Dantas, situado no conjunto Inácio Barbosa.





- 36

Projetos contratados

PROJETOS CONTRATADOS EM 2017

ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para os Loteamentos: Jardim Indara, Tia Caçula, Rua Alagoinhas e Ruas "A", "B", "C" e Revestimento do Canal da Rua "D", Bairro Cidade Nova.	Concluído
02	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para os Loteamentos Santa Catarina, Guarujá, Monte Belo, Porto do Gringo e Rua do Toque no Bairro Soledade.	Concluído
03	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Paraíso do Sul, Bairro Santa Maria.	Concluído
04	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Copacabana, Bairro Porto Dantas.	Concluído
05	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Povoado Areia Branca, Zona de Expansão.	Concluído
06	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Veneza II, no Bairro Capucho.	Concluído
07	Contratação de Projetos de Drenagem para a Bacia no Entorno da Travessa Santo Antônio e o Centro do Município de Aracaju.	Concluído
08	Contratação de Projetos de Infraestrutura para a Avenida Euclides Figueiredo, com aproximadamente 1,29 Km de extensão, partindo da rótula do Lamarão no sentido norte/sul, Bairros Soledade e Cidade Nova.	Concluído
09	Contratação de Projeto Estrutural do canal situado à Avenida Caçula Barreto (canal 03), conjunto Augusto Franco, Bairro Farolândia.	Concluído
10	Contratação de Projeto Estrutural para os Pontilhões situados nos cruzamentos da Avenida Anízio Azevedo com a Rua Lagarto e Avenida Anízio Azevedo com a Rua Guilherme Rezende no bairro Salgado Filho e do Pier da Orlinha do Bairro Industrial.	Concluído
11	Contratação de Projetos Complementares da EMEF Anízio Teixeira, no Bairro Atalaia.	Concluído
12	Contratação de Projeto Executivo de Infraestrutura para a área entre a Avenida Euclides Figueiredo e Rua Olaria no Bairro Lamarão.	Concluído
13	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Jardim Bahia I e II, no Bairro Soledade.	Concluído
14	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Rosa do Sol no Bairro Soledade e Rua "C" no Bairro Santos Dumont.	Concluído
15	Contratação de Projetos Definindo as Diretrizes Básicas de Elaboração de Projeto de Macro Drenagem do Canal Santa Maria, adequando o projeto existente de desassoreamento do canal no Trecho compreendido entre a Estaca 0 a 212, sentido norte até o Riacho Pitanga, bem como a elaboração do Estudo hidráulico de Macro Drenagem de Aproximadamente 1.500 m, a partir da Estaca "0" Sentido Sul (Rio Santa Maria), Bairro Santa Maria.	

PROJETOS CONTRATADOS EM 2020

ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Empresa para Elaboração de Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral, Projeto Urbanístico, Projeto Arquitetônico, Projeto Paisagístico, Projeto De Sinalização e Acessibilidade para Revitalização do Parque Governador Augusto Franco (Parque Da Sementeira) no Bairro Jardins.	
02	Contratação de Projetos Complementares para Adequação do CME (Centro de Material de Esterilização), Rua Bahia s/n e do CER II (Centro Especializado em Reabilitação), Rua Porto Alegre s/n Bairro Siqueira Campos.	Concluído
03	Contratação de Projetos Complementares das Academias da Saúde em diversos Bairros do Município de Aracaju.	Andamento
04	Contratação de Projetos Complementares das Academias da Cidade: Jael Patrício de Lima; Geraldo Magela e Manuel de Souza.	Em licitação
05	Contratação de Projetos de Infraestrutura para Contenção de Encostas nos Bairros Industrial e Olaria.	
06	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Recanto dos Cajueiros e ruas do entorno, Bairro Santa Maria.	Em licitação
07	Contratação de Projeto para Recuperação e Restauro do Antigo Farol situado no Bairro Farolândia.	
08	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura e Complementares referentes à Implantação do Empreendimento Residencial Lamarão, situado na Rua da Igualdade, Bairro Lamarão.	Em licitação
09	Contratação de Projetos Complementares para Construção de uma Creche – Programa Proinfância, situada na Avenida Lamarão Bairro Lamarão.	Em licitação
10	Contratação de Projetos Complementares para Construção da UBS Elizabeth Pita, situada na Rua Auxiliar 02 S/N Conjunto Governador Valadares, Bairro Santa Maria.	Em licitação
11	Contratação de Projetos Complementares para Construção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III Transtorno, Bairro 17 de Março.	Em licitação
12	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Estacionamento Anexo ao Terminal Mercado no Bairro Industrial.	Em andamento
13	Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços Técnicos, Objetivando a Execução do Projeto de Trabalho Social – PTS, a Serem Desenvolvidas com as Famílias Beneficiadas com as Unidades Habitacionais do Empreendimento Residencial Recanto das Mangabeiras, Bairro 17 De Março.	Em licitação

PROJETOS CONTRATADOS EM 2018

ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Canal do Loteamento São Carlos, no Bairro Olaria.	Concluído
02	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Jardim dos Coqueiros e Ruas do entorno, no Bairro Jabotiana.	Concluído
03	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Joel Nascimento (invasão do Bugio), no Bairro Bugio.	Concluído
04	Contratação de Projetos Complementares da EMEF Dom José Vicente Távora, no Bairro Santo Antônio.	Concluído
05	Contratação de Projetos Complementares da EMEI e EMEF do Bairro Santa Maria.	Concluído
06	Contratação de Projetos de Infraestrutura para Contenção do Morro da TV Sergipe, entre as Ruas Laudelino Freire e Cícero Soares, Bairro Cidade Nova.	Concluído
07	Contratação de Projeto de Iluminação Pública em Ruas do Jagózinho.	Concluído
08	Contratação de Projeto de Combate a Incêndio e Pânico, GLP e SPDA do prédio da Secretaria Municipal da Fazenda, Centro.	Em Andamento
09	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura e Complementares para as unidades habitacionais do Bloco II - A no Bairro 17 de Março.	
10	Contratação de Projetos Complementares Executivos de Infraestrutura para a Segunda Etapa da Orlinha da Coroa do Meio, Bairro Coroa do Meio.	Concluído
11	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para a Avenida Alexandre Alcino no Bairro Santa Maria.	Concluído
12	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Augusto Franco.	Concluído
13	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Beira Mar.	Concluído
14	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Hermes Fontes.	Concluído
15	Contratação de Adequação dos Projetos Executivos do Sistema de Transporte de Passageiro do Corredor Jardins.	Concluído
16	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Povoado Areia Branca, Zona de Expansão.	Concluído
17	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Povoado Mosqueiro, Zona de Expansão.	Concluído
18	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para a Macro e Micro Drenagem das Bacias do Bairro Jabotiana.	Concluído
19	Contratação de Projeto Executivo de Infraestrutura para a Duplicação da Ponte Godofredo Diniz, situada na Avenida Delmiro Gouveia com Avenida Beira Mar no Bairro Coroa do Meio.	Em Andamento
20	Contratação da Adequação do Projeto Executivo de Infraestrutura dos Canais da Av. Simeão Sobral e Rua Dom Quirino e Redimensionamento da Travessia do Canal da Av. Ailton Teles sob Av. Simeão Sobral, Bairros Santo Antônio e Industrial.	Concluído
22	Contratação da Adequação do Projeto Executivo de Infraestrutura para a travessia do Canal Lourival Batista sob a Avenida Chanceler Osvaldo Aranha, no Bairro José Conrado de Araújo.	Concluído
23	Contratação de Projetos de Infraestrutura para Contenção do Muro da EMEI Monsenhor Moreira Lima no Bairro Lamarão e da Encosta do Conjunto Maria do Carmo II no Bairro América.	Concluído
24	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Costa Verde I e II, Zona de Expansão.	Concluído

PROJETOS CONTRATADOS EM 2019

ITEM	OBJETO	SITUAÇÃO
01	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Canal do Conjunto Médico, trecho entre a Rua Nestor Sampaio e Avenida Tancredo Neves, no Bairro Luzia.	Fase de conclusão
02	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para Interligação da Avenida Beira Mar com o prolongamento da Avenida Dr. Adel Nunes (Canal 04) no Bairro Farolândia.	Concluído
03	Contratação de Projeto de Combate a Incêndio e Pânico, GLP e SPDA do prédio da Secretaria Municipal da Fazenda, Centro.	Em Andamento
04	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura e Complementares referentes à Urbanização da Comunidade Mangabeiras, localizada no Bairro 17 de Março.	Em Andamento
05	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Diana, Bairro Aeroporto.	
06	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Parque Mar e Sol, Bairro Farolândia.	Em Andamento
07	Contratação de Projeto Executivo de Infraestrutura para a ampliação da ponte sobre o rio Poxim, nos dois sentidos da Avenida Beira Mar no Bairro Farolândia.	Concluído
08	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para o Loteamento Aningas, Bairro Farolândia.	Concluído
09	Contratação de Projetos Executivos de Infraestrutura para Interligação da Avenida Alexandre Alcino com a Avenida João Batista Costa (Avenida 01) no Bairro 17 de Março.	Concluído
10	Contratação de Empresa de Engenharia para Elaboração dos Projetos de Instalações Elétricas, Cabeamento Estruturado, TV, CFTV e SPDA da sede da EMURB, no Bairro Ponto Novo.	
11	Contratação de Projetos Complementares da Academia da Saúde, no Bairro 17 de Março.	Em Andamento
12	Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Elaboração dos Projetos de Combate a Incêndio e Pânico e Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica (SPDA) nas Instalações da Unidade de Produção da EMURB, situada à Rodovia João Bebe Água-Km 04, Município de São Cristóvão/SE.	Em Andamento
13	Contratação de Projetos Complementares para os vestiários do Campo de Futebol no Bairro Bugio.	Concluído
14	Contratação de Projetos Complementares e de Infraestrutura para o Terminal do Mercado no Centro.	Concluído

DIRETORIA DE OPERAÇÕES




Recapeamento / Pavimentação

2017 - 2021


107,57 km


de vias recapeadas / pavimentadas




85.299 t

de asfalto aplicado







Av. Santos Dumont - Atalaia



TAPA-BURACOS



Rua 'A' - Res. Parque Diamante - Ponto Novo



Av. Paulo Figueiredo Barreto - Lamarão



Rua Agapito Silva - Jabotiana



Rua Carira - Olaria



Rua Santa Bernadete - Ponto Novo



Rua São Francisco de Assis - Dom Luciano

MANUTENÇÃO

Patrolamento / Terraplenagem - Diversos bairros da cidade



Rua Maria Anamira - Mosqueiro




Av. Canal - Robalo

Av. Pedro Paes Azevedo - Grageru



Av. Coelho e Campos - Centro



Rótula da Av. Sílvio Teixeira - Jardins



Rua 19 - Quadra 15 - 17 de Março



Rua E-6 - Cj. Augusto Franco - Farolândia



Rua Exp. Brasiliiano Gomes - Cj. Orlando Dantas



Rua Luiz Carlos Machado - Jabotiana



Rua 'N' - Loteamento Aquários




Implantação de acessibilidade - Av. Djenal Tavares Queiroz e Av. Hermes Fontes



Recuperação do campo de futebol de areia da Av. Emp. José Carlos Silva



Recuperação de pedras portuguesas - Praças Fausto Cardoso e Almirante Barroso e Calçadões das Ruas João Pessoa e Laranjeiras - Centro



MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO

Tapa-buraco

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



BAIRRO	LOGRADOURO
17 DE MARÇO	RUA 19 COM RUA 20
AEROPORTO	AVENIDA SILVERIO FONTES COM RUA EVERALDO GONÇALVES DA SILVA - C.J. SANTA TEREZA
AMÉRICA	RUA ARGENTINA COM RUA JOSÉ ZUKERMAN
AMÉRICA	AVENIDA PROF. JOSÉ OLINO DE LIMA NETO, ENTRE RUA ACRE E AVENIDA TANCREDO NEVES
AMÉRICA	AVENIDA TANCREDO NEVES COM TERMINAL LIONEL BRIZOLA
ATALAIA	AVENIDA LION CLUB, ENTRE Nº 26 E Nº 84
BUGIO	AVENIDA POÇO DO MERO, Nº 660
BUGIO	RUA FAUSTINA ARAUJO LIMA, Nº 314
CAPUCHO	AVENIDA MARECHAL RONDON, ENTRE AVENIDA DR. JOSÉ DA SILVA RIBEIRO FILHO E Nº 920
CENTRO	AVENIDA BARÃO DE MARUM, Nº 60
CENTRO	RUA LAGARTO, ENTRE Nº 43 E AVENIDA COELHO E CAMPOS
CIDADE NOVA	AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU, ENTRE RUA CARLITO MELO E RUA CAP. MANOEL GOMES
CIDADE NOVA	AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU, ENTRE RUA CAP. MANOEL GOMES E RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CIDADE NOVA	AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU, ENTRE RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS E Nº 793
CIDADE NOVA	AVENIDA VISCONDE DE MARACAJU COM RUA A - LOT. MANGUEIRA
CIRURGIA	TRAVESSA MELICIO MACHADO, Nº 55
COROA DO MEIO	RUA URBANO NETO COM RUA SONIA ALVES LOPES
COROA DO MEIO	RUA ALEXANDRE FREIRE BARROS, EM FRENTE AO CONDOMÍNIO PHILADELPHIA
COROA DO MEIO	AVENIDA OCEANICA, EM FRENTE A NOSSA ESCOLA
COROA DO MEIO	AVENIDA OCEANICA COM RUA PERICLES VIEIRA DE AZEVEDO
COROA DO MEIO	AVENIDA OCEANICA, ENTRE RUA JOSIAS VIEIRA DANTAS E DECOS DAY HOSPITAL
COROA DO MEIO	RUA ANTONIO MAA DOS SANTOS, ENTRE AVENIDA DELMIRO GOUVEIA E Nº 501
COROA DO MEIO	AVENIDA OCEANICA, ENTRE RUA JOSIAS VIEIRA DANTAS E RUA PERICLES VIEIRA DE AZEVEDO
COROA DO MEIO	AVENIDA SANTOS DUMONT, ENTRE RUA RENATO FONSECA E RUA GENIVAL MACIEL
COROA DO MEIO	AVENIDA OCEANICA, ENTRE RUA JOSIAS VIEIRA DANTAS E RUA PERICLES VIEIRA DE AZEVEDO
DOM LUCIANO	RUA Z, ENTRE RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS E AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO
DOM LUCIANO	RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, ENTRE RUA B E Nº 41
DOM LUCIANO	RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, ENTRE Nº 41 E RUA Z
DOM LUCIANO	RUA Z, ENTRE RUA X E AVENIDA GAL. EUCLIDES FIGUEIREDO
DOM LUCIANO	RUA W, ENTRE RUA Z E AVENIDA GAL. EUCLIDES FIGUEIREDO
FAROLÂNDIA	LARGO JOSÉ AUGUSTO ROCHA LIMA
FAROLÂNDIA	RUA 2, ENTRE AVENIDA JOSÉ CARLOS SILVA E RUA C - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA C, ENTRE AVENIDAS JOSÉ JOSINO DE ALMEIDA E DR. TARCISIO DANIEL DOS SANTOS - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	AVENIDA DR. TARCISIO DANIEL DOS SANTOS COM RUA C - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA MAJOR HUMILDO DOS SANTOS COM RUA PROMOTOR FERNANDO MAA - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA L3, ENTRE RUA MARIA ADOLFINA COSTA E RUA PROMOTOR JOSÉ MEDEIROS - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	RUA LEOEGILDO MARTINS FONTES, ENTRE AVENIDA BEIRA MAR E RUA TEN. ANTONIO FONTES PITANGA
FAROLÂNDIA	RUA E6, ENTRE Nº 106 E Nº 98 - C.J. AUGUSTO FRANCO
FAROLÂNDIA	AVENIDA PAULO SILVA, ENTRE Nº 2222 E AVENIDA BEIRA MAR
GETÚLIO VARGAS	RUA MARUM, ENTRE RUA B E AVENIDA ALAN KARDEC
GETÚLIO VARGAS	RUA MARUM, ENTRE AVENIDA ALAN KARDEC E AVENIDA AUGUSTO FRANCO
GETÚLIO VARGAS	RUA DOS ESTUDANTES, ENTRE AVENIDA AUGUSTO FRANCO E Nº 293
GETÚLIO VARGAS	RUA DOS ESTUDANTES, ENTRE Nº 293 E AVENIDA ENG. GENTIL TAVARES
GETÚLIO VARGAS	RUA TORQUATO FONTES, ENTRE RUA DOS ESTUDANTES E RUA MARUM
GETÚLIO VARGAS	RUA ANDRÉIA OLIVEIRA PASSOS, ENTRE RUA DOS ESTUDANTES E RUA MARUM
GETÚLIO VARGAS	RUA IRINEU MARTINS LIMA, ENTRE AVENIDA GENTIL TAVARES E RUA MARUM
GETÚLIO VARGAS	RUA ESTÂNCIA, ENTRE AVENIDA GENTIL TAVARES E AVENIDA AUGUSTO FRANCO
GETÚLIO VARGAS	RUA PERIMINO DE SOUZA, ENTRE AVENIDA ENG. GENTIL TAVARES E AVENIDA AUGUSTO FRANCO
GETÚLIO VARGAS	RUA DEP. ANTONIO TORRES, ENTRE RUA ESTÂNCIA E RUA PERIMINO DE SOUZA
GETÚLIO VARGAS	TRAVESSA AMINTAS DE SOUZA BONFIM, Nº 555
GRAGERU	RUA MARIA ALICE O. COSTA, ENTRE AVENIDAS MINS. GERALDO BARRETO SOBRAL E FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL
GRAGERU	AVENIDA MARIETA LEITE, ENTRE Nº 204 E AVENIDA ADELIA FRANCO
GRAGERU	AVENIDA FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL, ENTRE Nº 205 E RUA CONS. CUNHA
GRAGERU	RUA CONS. CUNHA, ENTRE AVENIDA FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL E AVENIDA MINS. GERALDO BARRETO SOBRAL
GRAGERU	RUA OSCAR VALOIS GALVÃO, ENTRE AVENIDA FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL E Nº 51
GRAGERU	AVENIDA MARIETA LEITE, Nº 250
GRAGERU	PRAÇA DOM JOSÉ VICENTE TÁVORA
GRAGERU	RUA OSCAR VALOIS GALVÃO, Nº 132 - C.J. LEITE NETO
GRAGERU	AVENIDA MARIETA LEITE COM AVENIDA FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL - C.J. LEITE NETO
GRAGERU	RUA OSCAR VALOIS GALVÃO, ENTRE Nº 132 E Nº 85 - C.J. LEITE NETO
GRAGERU	AVENIDA ADELIA FRANCO, ENTRE AVENIDA MARIETA LEITE E Nº 2970
GRAGERU	AVENIDA ADELIA FRANCO, Nº 2970
GRAGERU	RUA JOSÉ RIBEIRO, ENTRE Nº 361 E AVENIDA FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL
INÁCIO BARBOSA	RUA JOSÉ JACOB DIAS POLITO, ENTRE RUA PEDRO LISBOA E Nº 106 - RESIDENCIAL PARQUE DOS COQUEIROS
INÁCIO BARBOSA	RUA DOS FLAMBOYANTES, ENTRE RUA N E RUA ANGELA MARIA SANTANA RIBEIRO
INÁCIO BARBOSA	AVENIDA UNIVERSO, ENTRE RUA ANGELA MARIA SANTANA RIBEIRO E AVENIDA PRES. TANCREDO NEVES
INÁCIO BARBOSA	RUA PILITÃO, ENTRE AVENIDA UNIVERSO E RUA DOS FLAMBOYANTES
INÁCIO BARBOSA	RUA MARTÊ, ENTRE RUA FLAMBOYANTES E AVENIDA UNIVERSO

INÁCIO BARBOSA	ALÇA DO VADUTO DO DIA
INÁCIO BARBOSA	AVENIDA TANCREDO NEVES, ENTRE VADUTO DO DIA E RUA REGINALDO PASSOS PINA
INÁCIO BARBOSA	RUA DOS LÍRIOS, Nº 97
INÁCIO BARBOSA	AVENIDA TANCREDO NEVES, ENTRE RUA REGINALDO PASSOS PINA E RUA ENG. MARCONDES FERRAZ
INÁCIO BARBOSA	RUA LOURIVAL ANDRADE COM RUA GERSON DOS SANTOS
INDUSTRIAL	AVENIDA GENERAL CALAZANS, ENTRE RUA SÃO LUIZ E A PONTE
INDUSTRIAL	AVENIDA JOÃO RODRIGUES, ENTRE RUA THALES FERRAZ E ARACAJU PARQUE SHOPPING
INDUSTRIAL	TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DO MERCADO
INDUSTRIAL	TRAVESSA ARACAJUZINHO, ENTRE Nº 154 E Nº 150
JABOTIANA	RUA AGAPTO SILVA, ENTRE Nº 43 E Nº 102 - C.J. SANTA LUCIA
JABOTIANA	RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS, ENTRE RUA PROF. META PIASSA F. REIS E ESTRADA DA CABRITA - C.J. SANTA LUCIA
JABOTIANA	TRAVESSA CRISTIANO DE OLIVEIRA SANTOS, ENTRE RUA AGAPTO SILVA E Nº 70 - C.J. SANTA LUCIA
JAPÃOZINHO	RUA SÃO CARLOS, ENTRE AVENIDA GAL. EUCLIDES FIGUEIREDO E RUA JOÃO BATISTA CABRAL
JARDIM CENTENÁRIO	AVENIDA CANAL 1 COM RUA 9 - LOT. NOVA LIBERDADE
JARDIM CENTENÁRIO	RUA 7 COM AVENIDA CANAL 1 - LOT. NOVA LIBERDADE
JARDINS	ALAMEDA ANTONIO DE PADUA
JARDINS	ALAMEDA DEPUTADO DILSON BATISTA
JARDINS	AVENIDA BEIRA MAR COM RUA ENG. MIGUEL VALVERDE FILHO
JARDINS	AVENIDA MIN. GERALDO BARRETO SOBRAL, Nº 2021
JARDINS	AVENIDA LUCILA DA COSTA PINTO, ENTRE AVENIDA JORN. SANTOS SANTANA E AVENIDA JOSÉ MACHADO DE SOUZA
JARDINS	AVENIDA DELMIRO GOUVEIA COM AVENIDA GOV. PAULO BARRETO MENEZES
JOSÉ C. DE ARAÚJO	RUA ALAGOAS, Nº 1445
JOSÉ C. DE ARAÚJO	RUA ENEDINA SANTOS, ENTRE Nº 186 E Nº 296
LAMARÃO	AVENIDA PAULO FIGUEIREDO BARRETO, ENTRE A PONTE SOCORRO-ARACAJU E AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO
LAMARÃO	RUA N, ENTRE RUA E E Nº 149
LUZIA	RUA ENG. ANTONIO GONÇALVES SOARES COM AVENIDA FRANCISCO MOREIRA
LUZIA	RUA DEP. MATOS TELES, Nº 163
LUZIA	RUA ESTRADA DA LUZIA, ENTRE AVENIDA NESTOR SAMPAIO E Nº 1360
OLARIA	RUA CARIRA, ENTRE RUA JOSÉ DE OLIVEIRA E AVENIDA SANTA GLEIDE
OLARIA	RUA JOSÉ DE OLIVEIRA, ENTRE AVENIDA ALCIDES FONTES E RUA CARIRA
OLARIA	AVENIDA MARIA FONSECA DE MORAES, ENTRE RUA CARIRA E RUA EVANGELINO DA PAIXÃO
OLARIA	RUA JOSE DA SILVA CARVALHO, ENTRE Nº 150 E Nº 78
PEREIRA LOBO	RUA RIBEROPOLIS, ENTRE RUA RAFAEL DE AGUIAR E RUA DEP. ANTONIO TORRES
PEREIRA LOBO	RUA DEP. ANTONIO TORRES, ENTRE RUA RIBEROPOLIS E RUA TEN. WENDEL QUARANTA
PEREIRA LOBO	AVENIDA ALAN KARDEC, ENTRE AVENIDA DR. JOSÉ DA SILVA RIBEIRO FILHO E RUA JOSÉ RIBEIRO BONFIM
PEREIRA LOBO	RUA RIBEROPOLIS, ENTRE AVENIDA ALAN KARDEC E RUA BITENCOURT SAMPAIO
PEREIRA LOBO	RUA BITENCOURT SAMPAIO, ENTRE AVENIDA DR. JOSÉ DA SILVA RIBEIRO FILHO E RUA JOSÉ RIBEIRO BONFIM
PEREIRA LOBO	RUA JOSÉ RIBEIRO BONFIM, ENTRE AVENIDA AUGUSTO FRANCO E RUA DEP. ANTONIO TAVARES
PONTO NOVO	RUA JOSÉ CORREIA PAES, Nº 141
PONTO NOVO	RUA SANTA BERNADETE, ENTRE RUA CESÁRIO JOÃO PESSOA E Nº 515
PONTO NOVO	RUA SANTA BERNADETE, ENTRE Nº 500 E RUA CESÁRIO DE GOIS PESSOA
PONTO NOVO	RUA JOÃO SOARES NASCIMENTO, Nº 200
PONTO NOVO	RUA SANTA BERNADETE, ENTRE RUA CESÁRIO DE GOIS PESSOA E AVENIDA PADRE NESTOR SAMPAIO
PONTO NOVO	RUA A, ENTRE RUA SANTA BERNADETE E Nº 85
PONTO NOVO	RUA A, ENTRE Nº 85 E Nº 3345
PONTO NOVO	RUA A, ENTRE Nº 3345 E RUA CESÁRIO DE GOIS PESSOA
PONTO NOVO	RUA A, ENTRE RUA CESÁRIO DE GOIS PESSOA E Nº 3471
PONTO NOVO	RUA CESÁRIO DE GOIS PESSOA, ENTRE RUA A E RUA SANTA BERNADETE
PONTO NOVO	DENTRO DO CONDOMÍNIO EUCALPTO
PONTO NOVO	RUA DES. EVANGELINO JOSE DE FARO, ENTRE Nº 09 E Nº 21
ROBALO	RUA MARIA VASCONCELOS DE ANDRADE COM RUA ORLANDO TAVARES MACEDO
SALGADO FILHO	AVENIDA ACRISIO CRUZ, ENTRE RUA DEP. EUCLIDES PAES MENDONÇA E Nº 164
SALGADO FILHO	AVENIDA HERMES FONTES COM RUA ANNANIAS AZEVEDO
SALGADO FILHO	RUA JORGE PEREIRA PORTO, Nº 190
SANTAMARIA	AVENIDA ALEXANDRE ALCINO, ENTRE Nº 95 E Nº 1970
SANTO ANTÔNIO	AVENIDA PEDRO CALAZANS, ENTRE AVENIDA ARTON TELES E AVENIDA COELHO E CAMPOS
SANTO ANTÔNIO	AVENIDA ARTON TELES, Nº 892
SANTOS DUMONT	AVENIDA BENJAMIN CONSTANT, ENTRE AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO E RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS
SÃO CONRADO	RUA SAG. MANOEL OSVALDO DAS NEVES, Nº 1442 - C.J. ORLANDO DANTAS
SÃO JOSÉ	AVENIDA GONÇAL O ROLLEMBERG LEITE, ENTRE Nº 1469 E Nº 1460
SÃO JOSÉ	TRAVESSA JUCA BARRETO, ENTRE RUA VILA CRISTINA E AVENIDA BEIRA MAR
SIQUEIRA CAMPOS	RUA ACRE, ENTRE CORREIOS E Nº 715
SIQUEIRA CAMPOS	RUA ARMANDO FONTES, ENTRE Nº 147 E Nº 159
SIQUEIRA CAMPOS	RUA CARLOS GARCIA, ENTRE Nº 25 E Nº 103
SIQUEIRA CAMPOS	RUA BAHIA, Nº 952
SOLEDADE	RUA PRINCIPAL, ENTRE Nº 1013 E Nº 1025 - LOT. SENHOR DO BONFIM
SOLEDADE	AVENIDA CARLOS MORAES, ENTRE Nº 51 E Nº 70 - LOT. SENHOR DO BONFIM
SUSSA	RUA PORTO DA FOLHA, ENTRE RUA ALOISIO BRAGA E Nº 2170
SUSSA	RUA ALOISIO BRAGA, ENTRE Nº 411 E RUA PORTO DA FOLHA

Tapa-buraco total: 12.896,81 m²

Drenagem pluvial

[illegible][illegible][illegible]

ITEM	LOGRADOURO	BAIRRO	ÁREA(m²)	QUANTIDADE(t)
RECAPEAMENTO				
01	Av. Santos Dumont	Atalaia	15.104,17	1.450,00
TOTAL GERAL			15.104,17	1.450,00

UNIDADE DE PRODUÇÃO			
ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
01	Concreto Betuminoso Usinado à Quente (C.B.U.Q.)	t	2.971,00
02	Areia Asfáltica Usinada à Quente (A.A.U.Q.)	t	290,00
02	Pré Misturado à Frio (PMF)	t	12,00
TOTAL (t)			3.273,00

BAIRRO	LOGRADOURO	TIPO DE SERVIÇO
18 do forte	28º Batalhão de Caçadores	Patrolamento (brita)
Areia Branca	Rua "A", loteamento Praia do Refúgio	Patrolamento
Coroa do Meio	Rua Alda Teixeira	Patrolamento
Coroa do meio	Rua Jornalista João Batista de Santana	Patrolamento
Farolândia	Avenida Beira Mar	Acesso a duplicação da ponte do rio Póxim
Farolândia	Rua Sem Denominação	Patrolamento
Farolândia	Avenida Beira Mar	Retirada de lama
Industrial	Terminal de Integração do Mercado	Terraplanagem
Mosqueiro	Rua Maria Anamira	Patrolamento
Mosqueiro	Rua Antônio Fernando Santos	Patrolamento
Orlando Dantas	Avenida Empresário José Carlos Silva	Patrolamento em área do campo de futebol
Ponto novo	Rua Santa Bernadete (eco ponto)	Patrolamento
Robalo	Rua Manoel Joventino Chagas	Patrolamento
Robalo	Rua "D"	Patrolamento
Robalo	Avenida Canal	Patrolamento
Robalo	Avenida João José de Santana	Patrolamento
Robalo	Travessa São Pedro, Povoado São José	Patrolamento
Santa Maria	Avenida "C", loteamento Paraíso do Sul	Terraplanagem
Santos Dumont	Avenida Maranhão	Terraplanagem
Soledade	Avenida "J", loteamento Isabel Martins	Patrolamento

MANUTENÇÃO DA REDE DE DRENAGEM

Desobstrução

[illegible][illegible][illegible]

MANUTENÇÃO **Limpeza de Fossas**



BARRIO	LOGRADURO
Aeroporto	Rua José Barreto Fontes
Aeroporto	Rua "E", N° 18, Loteamento Santa Cruz
Aeroporto	Rua José Barreto Fontes, N° 117
17 de Março	Rua "H", Quadra 1
18 de Forte	Rua Nossa Senhora da Glória, N° 120-A
18 de Forte	Avenida General Gurgel Inácio, N° 132
Aeroporto	Rua José César Leite, N° 128, Melinas
Aeroporto	Rua Manoel M. S. 121
Aeroporto	Rua Cinegrafista Pinheiro, N° 144, Conjunto Santa Terza
Aeroporto	Rua "E", N° 67, Conjunto Santa Terza
Aeroporto	Rua Maria Alberta de Jesus, N° 40
Aeroporto	Rua Maria Alberta de Jesus, N° 37
Aeroporto	Rua Maria Alberta de Jesus, N° 27
Aeroporto	Rua Joaquim Balduino Pacheco, N° 126, Residencial Hôrto do Canavial II
América	EMBRUL - Loteira da Casa da Pádua
América	Rua Getúlio Vargas, N° 206
Anaura	Rua Valdir Soares Bezerra, N° 54, Residência Hôrto do Canavial
Anaura	Rua "T", N° 18, Residência Porto do Mar I
Anaura	Rua "T", N° 18, Residência Porto do Canavial
Anaura	Rua "T", N° 18, Residência Porto do Canavial
Anaura	Rua "T", N° 206, Residência Franco Freire I
Anaura	Rua "T", N° 104, Residência Hôrto do Canavial
Anaura	Rua "T", N° 104, Residência Hôrto do Canavial
Anaura	Rua "T", N° 206, Residência Franco Freire I
Anaura	Rua Venâncio Cloberto Viana Moura, N° 146, Residência Costa Nova IV
Anaura	Rua "T", N° 487, Residência Hôrto do Canavial
Anaura	Rua "T", N° 178, Residência Hôrto do Canavial
Anaura	Rua "T", N° 48, Residência Hôrto do Canavial
Anaura	Rua "T", N° 187, Residência Costa Nova I
Anaura	Rua "T", N° 102, Residência Hôrto do Canavial
Anaura	Rua "T", N° 18, Residência Hôrto do Canavial
Anaura	Rua "T", N° 68, Residência Franco Freire I
Anaura	Rua "T", N° 271, Residência Aquilante II
Anaura	Rua "T", N° 178, Residência Aquila Beata
Anaura	Rua "T", N° 206, Residência Hôrto do Canavial
Anaura	Rua "T", N° 186, Residência Hôrto do Canavial
Anaura	Rua "T", N° 206, Residência Vian Veloz I
Anaura	Rua Roberto Sabino Roberto Oliveira, N° 762
Anaura	Rua "T", N° 178, Residência Costa Nova I
Anaura	Rua "T", N° 68, Residência Franco Freire
Anaura	Rua Acácia de Oliveira Ribeiro, N° 142, Residência Costa Nova II
Anaura	Rua "U", N° 68, Residência Costa Nova I
Anaura	Rua "U", N° 204, Condomínio Itapem Ilha
Anaura	Rua "U", N° 68, Loteamento Aquilante I
Anaura	Rua "U", N° 186, Residência Vian Veloz I
Anaura	Rua "U", N° 186, Residência Aquila Beata
Anaura	Rua "U", N° 186, Residência Aquila Beata
Abadia	Rua Paulo Sérgio de Jesus, N° Residência Abadia Sol
Abadia	Rua Paulo Sérgio de Jesus, N° 45-A
Abadia	Avenida Santa Dumont
Abadia	Rua José Venâncio Aquilante, N° 686
Abadia	Rua José Apolinário Neto, N° 30
Abadia	BMI Benjamin Aires de Carvalho, Rua José Figueiredo de Abadia, N° 229
Bágo	Rua Manoel M. S. 121, Residência N° 156
Bágo	Alameda Manoel M. S. 121

Buço	Rua C-1	
Buço	Rua Pedro Alcântara Carvalho, Nº 158.	
Buço	Rua Maria Tereza Rodrigues, Nº 296.	
Centro	Rua José do Prado Ferreira, Nº 441.	
Cidade Nova	Rua Dr. José Almeida, Nº 170.	
Cidade Nova	Rua Nêusa Senham da Glória, Nº 303.	
Cidade Nova	Rua B-2, Nº 289.	
Cidade Nova	Rua Nêusa Senham da Glória, Nº 303.	
Cidade Nova	Rua José Teles de Menezes, Nº 144.	
Cidade Nova	Rua Santa Teresinha, s/n, Loteamento Gelman.	
Cidade Nova	Rua José de Melo, Nº 159.	
Conceito do Meio	Rua Adeli Camarões, do Con. Waldemar Silva Carvalho, Nº 1391.	
Conceito do Meio	Rua Professor Joaquim Cardoso, Nº 441.	
Conceito do Meio	Rua Fátima Maria de Jesus, Nº 170.	
Conceito do Meio	Rua Antônio de Jesus, do Con. Manoel Andrade, Nº 1740.	
Conceito do Meio	Paralela Desembargamento José Antônio Andrade, Nº 221.	
Conceito do Meio	Avulga Casa de São Augustão/s do Alto do Shopping Maracá.	
Conceito do Meio	Rua Manoel Andrade, Nº 2766.	
Dam Luciano	Rua "L", Loteamento Maria Mãe.	
Dam Luciano	Rua "C", Loteamento Maria Mãe.	
Dam Luciano	Rua "L", Loteamento Maria Mãe.	
Dam Luciano	Rua "C", Loteamento Maria Mãe.	
Família	Paralela Bismarck, Nº 25.	
Família	Rua Lauro Ferreira de Melo e Rua Monte Dionísio Santos, Nº 213, Cj. Augusto.	
Família	Muroado do Concelho Municipal.	
Família	Rua José de Melo, do Con. Waldemar Silva Carvalho, Nº 1391.	
Família	Muroado do Concelho Municipal, Nº 18.	
Família	Muroado do Concelho Municipal, Nº 18.	
Gageiro	Alameda B-1, Nº 156.	
Gageiro	Alameda Adília Ferreira, Nº 2562.	
Gageiro	Alameda Adília Ferreira.	
Gageiro	Alameda Adília Ferreira.	
Indice Barbares	SM-1, Rua Roberto Ferreira, Nº 200.	
Jacobina	Rua Teresimilino Diniz Gonçalves, Nº 42, Concelho Santa Lúcia.	
Jacobina	Rua Paulo Pereira, Paredão do Concelho, Nº 98.	
Jacobina	Alameda Camé, Concelho Santa Lúcia.	
Jacobina	Rua "M", Nº 34, até o Nº 156, Concelho Santa Lúcia.	
Jacobina	Associação dos Mandarinos, Concelho Santa Lúcia.	
Jacobina	Principado do Povoado, Nº 111.	
Jacobina	Rua Maria Orlândia, Concelho Santa Lúcia, Nº 330, Concelho Santa Lúcia.	
Jacobina	Rua 11ª esquina com Rua 27ª, Concelho, Lj.	
Jacobina	Rua "M", Nº 156, Loteamento Jardim dos Coqueiros, Concelho Santa Lúcia.	
Jardim Geromolano	Rua Paulo Roberto, Nº 413.	
Jardim Geromolano	Rua Santa Rita, Nº 173.	
Jardim Geromolano	Paralela Marizópolis, Nº 202.	
Jardim Geromolano	Paralela Marizópolis, Nº 261.	
Jardim Geromolano	Paralela Marizópolis, Nº 261.	
José de Azeite	Rua José Vieira de Andrade, Nº 387.	
José de Azeite	Rua José Vieira de Andrade, Nº 387.	
José de Azeite	Rua Sábulo Santos, Nº 225.	
José de Azeite	Rua Sábulo Santos, Nº 168.	
José de Azeite	Rua Udo, Nº 135.	
José de Azeite	Rua Fernando de Noronha, Nº 384.	
José de Azeite	Rua MB-0005, Nº 917.	
José de Azeite	Rua Maria Vitória, Nº 76.	
José de Azeite	Rua Maria, Nº 92.	
José de Azeite	Rua Maria, Nº 92.	
Lamarão	Rua da Glória.	
Mercado	Paralela de Alameda, Nº 60, Povoado Melancia.	

Miquelino	Moisés Polakoff da Ota Flor do Sul
Novo Paraisópolis	Rua Henrique Dias, Nº 168.
Novo Paraíso	Fruvetas Colômbia, Nº 374.
Oleiros	Rua "A", Conjunto Maria de Carmo.
Olinda	Seminário de Franquesa na Praça General Valadão.
Olinda	Rua José da Silva Carvalho, Nº 78.
Olinda	Rua Joana de Arqunã, Nº 474.
Pantera Loba	Rua Monte Celestiano, Nº 105.
Pantera Loba	Rua Severina Camargo da Rocha, Nº 29. Conjunto Costa e Silva.
Ponto Novo	Avenida Olímpi do Brasil, Nº 09
Ponto Novo	Rua Luz, Carlos Prestes, Nº 237.
Ponto Novo	Rua Duílio Lopes, Nº 237.
Ponto Novo	Rua Luiz Carlos Freire, Nº 257. Aven.
Ponto Novo	Avenida Olímpi do Brasil, Nº 09, Conjunto São Celso.
Ponto Novo	Fruvetas Zelmira Guimarães, Nº 31, Conjunto Costa e Silveira.
Ponto Novo	Rua Pastor Jansen Oliveira dos Anjos, Nº 296.
Ponto Novo	Rua João Soares Nascimento, Nº 152.
Ponto Dantas	Avenida General Uldesique Figueiredo, Nº 399.
Ponto Dantas	Rua Nogueira Neto, Nº 399.
Ponto Dantas	Rua M.R. Venâncio Rêgo, Rodovia das Indústrias, Nº 7336.
Rebeldes	Rua Trife Pomarinho, Nº 278.
Roberto	Rua São Pedro, Nº 278. Povoado São José.
Santa Maria	SEEP, Pápio João Paulo, Rua 152.
Santa Maria	Vale da Amantia, Rua 152.
Santa Maria	Rua Panamiro, Nº 100.
Santa Maria	Avenida General Camargo Santa Maria, Loteamento Menham.
Santa Maria	Loteamento "C", Loteamento Pereira do Sul.
Santa Maria	Rua 42º, Nº 160, Loteamento Francisco de Assis.
Santa Maria	Rua Agnaldo Dantas, Nº 60, Ponta de Areia.
Santa Maria	Rua Agnaldo Dantas, Nº 60, Ponta de Areia.
Santa Maria	Loteamento "CS", Rua 152, Loteamento Pereira do Sul.
Santa Maria	Rua B-5, Nº 158, Conjunto Valadões.
Santa Maria	Rua B-4, Nº 36, Conjunto Valadões.
Santa Maria	Rua B-4, Nº 36, Conjunto Valadões.
Santa Maria	Rua B-4, Nº 36, Conjunto Valadões.
Santa Maria	Rua 29º, Nº 170, Invásão do Santa Maria.
Santa Maria	Avenida Alexandre Azeite, Nº 420E.
Santa Maria	Rua "T", Nº 100, Imatã, Loteamento Santa Maria.
Santa Mercedes	Cidade São Paulo, Nº 100.
Santa Antônio	Rua Urbano Salatiello, 100.
Santa Helena	Rua "D", Nº 55, Loteamento Jardim Petrópolis.
Santa Damiana	Rua São Pedro, Nº 113.
Santa Damiana	Jardim Maria de Jesus.
Santa Damiana	Rua Projétilo, Nº 30.
Santa Damiana	Rua Jane Bonfim, Nº 486.
São Comodoro	Avenida Francisco José de Fonseca, Nº 1676, Conjunto Oriando Dantas.
São Domingos	Rua Margaritis, Nº 30.
Sayreiras Campes	Rua Severina Carlsson, Nº 30.
Sayreiras Campes	Rua Helei Caribon, Nº 107, Campo do Velho.
Sayreiras Campes	Rua Melo Gresser, Nº 180.
Sede	Rua "P", Nº 24, Loteamento Alameda Eusebio.
Sede	Rua "P", Nº 24, Loteamento Alameda Eusebio.
Sede	Rua "B", Loteamento Senhor do Bonfim.
Sede	Rua Lúcia, nº 100, Loteamento Alameda Eusebio.
Sede	Rua Lúcia, nº 100, Loteamento Alameda Eusebio.

DIRETORIA DE URBANISMO



Plataformas de licenciamento digital

Gestão inteligente

A Empresa implantou o processo virtual de licenciamento e liberação de obras no âmbito do município de Aracaju. Depois de algum tempo em fase de testes, as plataformas AjuInteligente e 1Doc passaram a funcionar de forma definitiva como a principal ferramenta para que o cidadão, o profissional ou empresa forneça a documentação exigida para o licenciamento das obras na capital.

Consideradas um marco para a modernização dos processos de liberação e regularização de obras civis, as plataformas adotadas vão reduzir custos e encurtar prazos, proporcionando celeridade na tramitação dos documentos e laudos emitidos pelo órgão.

Nos casos de ainda haver pessoas que queiram protocolar de forma física, a Emurb disponibiliza servidores aptos a digitalizar toda a documentação e cadastrar na plataforma.



O Código de Obras de Aracaju prevê um conjunto de direitos e deveres que o cidadão deve estar atento na hora de construir ou reformar a sua residência. Para coibir práticas que ferem essa norma legal, a Emurb possui o Departamento de Fiscalização dentro da estrutura da Diretoria de Urbanismo, que diariamente realiza vistorias em diversos bairros da cidade.

Na Diretoria de Urbanismo, o cidadão pode dar entrada em processos de regularização, habite-se, demarcação de solo, desmembramento, remembramento e licenças para reforma e construção. É importante frisar que para dar entrada nesses processos, o cidadão deve possuir a escritura do imóvel e estar em dia com o pagamento do IPTU.



Tipo de Processo	Quantidade de Processos
Acréscimo / Reforma	6
Anuência Prévia	2
Autorização de Demolição	5
Autorização de Obras	4
Autorização para Instalação de ERB	6
Certidão de Uso e Ocupação do Solo	28
Construção Inicial	21
Demarcação	14
Desmembramento	2
Habite-se	11
Laudo de Vistoria	16
Regularização	6
Remembramento / Demarcação	4
Total	125

OBJETO: Contrato nº 089/2020 - concessão de serviços de utilidade pública, com o uso de bem público, outorga onerosa e exclusividade no território do município de Aracaju, visando à instalação e exploração de mobiliário urbano.

EMPRESA: MC Mensagem e Comunicação Visual S/S Ltda.

SERVIÇOS EXECUTADOS - PLACAS DE PAREDE E CONJUNTOS SINALIZADORES

Placa de parede e conjuntos sinalizadores nas Avenidas Ângela Maria Santana Ribeiro e Cecília Meireles, Conjunto Inácio Barbosa, bairro Inácio Barbosa.

SERVIÇOS EXECUTADOS - MUPI's

Localização	Unidades
AV. BEIRA MAR X AV. DELMIRO GOUVEIA	11
AV. DELMIRO GOUVEIA (EM FRENTE SHOPPING RIOMAR)	02
AV. DELMIRO GOUVEIA X RUA NELLY CORREIA DE ANDRADE	10
AV. DELMIRO GOUVEIA	02
AV. MÁRIO JORGE DE MENEZES VIEIRA X RUA URBANO NETO	10
AV. SANTOS DUMONT X RUA DR. BEZERRA DE MENEZES	05
AV. MELICIO MACHADO X AV. SEN. JÚLIO CÉSAR LEITE	13
AV. IVO DO PRADO X AV. AUGUSTO MAYNARD	02
RUA STANLEY SILVEIRA X RUA GUILHERMINO REZENDE	02
RUA ITABAIANA X RUA RIACHUELO	02
AV. ROOSEWELT DANTAS X RUA ESTÂNCIA	01
AV. SANTOS DUMONT X AV. ROTARY	04
AV. PEDRO VALADARES X RUA PROF. ROBERTO QUEIROZ	01
AV. FRANCISCO PORTO X AV. PEDRO PAES AZEVEDO	01
AV. JORN. SANTOS SANTANA X AV. OVIÉDO TEIXEIRA	08
AV. BEIRA MAR X AV. MURILO DANTAS	01
AV. DELMIRO GOUVEIA X RUA ALDA MESQUITA	02
AV. BEIRA MAR X AV. PRES. TANCREDO NEVES	01
AV. JORGE AMADO X PRAÇA LUCIANO BARRETO JUNIOR	01
AV. DR. JOSE MACHADO DE SOUZA X RUA EVALDO ALCIDES PEREIRA	02
TOTAL	81



Foto 01 - Av. Santos Dumont X Rua Dr. Bezerra de Menezes (em Frente ao Hotel Aquarius).



Foto 02 - Rua Stanley Silveira X Rua Guilhermino Rezende (Calçada Hospital São Lucas).




Foto 03 - Av. Dr. José Machado de Souza X Rua Evaldo Alcides Pereira (Canteiro).



Em maio de 2018, a Prefeitura de Aracaju retomou a revisão do PDDU, sob a liderança da Secretaria Municipal da Infraestrutura. Após uma série de estudos, reuniões, relatórios, visitas técnicas e discussões, o trabalho foi disponibilizado para que a população pudesse acessar pelo endereço eletrônico www.aracaju.se.gov.br/pddu/. Até o dia 15 de outubro, qualquer cidadão pôde conferir o anteprojeto completo, junto aos mapas e anexos, e contribuir com sugestões.

■ Consulta pública disponível no site da PMA



Conheça o Projeto do novo PDDU

Conheça o projeto aqui e dê a sua opinião.

- [Minuta Revisão Plano Diretor de Desenvolvimento de Aracaju](#)
- [ANEXO I - Definições](#)
- [ANEXO II - Mapa do Macrozoneamento](#)
- [ANEXO III - Quadro da Delimitação de Zonas](#)
- [ANEXO IV - Quadro de critérios de ocupação do solo](#)
- [ANEXO V - Mapa AIU](#)
- [ANEXO VI - Quadro de Diretrizes AIU](#)
- [ANEXO VII - Mapa AIA](#)
- [ANEXO VIII - Quadro de diretrizes AIA](#)
- [ANEXO IX - Mapa das Áreas de Interesse Social](#)
- [ANEXO X - Quadro Áreas Especiais de Interesse Social](#)
- [ANEXO XI - Diretrizes da AESPA](#)
- [ANEXO XII - Sistema Viário](#)
- [ANEXO XII - A.B.C.D. Perfis Viários](#)
- [ANEXO XIII - Quadro de vagas de Estacionamento](#)
- [ANEXO XIV - Bens de Patrimônio](#)
- [ANEXO XV - Mapa de Paisagens Notáveis](#)

Oito audiências públicas foram iniciadas no mês de setembro e concluídas no mês de outubro, obedecendo o seguinte cronograma:

■ Cronograma das Audiências Públicas

Audiência	Local	Horário	Bairros de abrangência
1ª 21/09/2021	Colégio Estadual Gov. Augusto Franco – Rua Jackson Figueiredo, nº 49, Bairro Santos Dumont	18h30 às 21h30	Santos Dumont, Soledade, Dom Luciano, José Conrado de Araújo, Cidade Nova Lamarão e Japãozinho
2ª 23/09/2021	EMEF Dom José Vicente Távora – Rua Manoel Preto, nº 26, Bairro Santo Antônio	18h30 às 21h30	Santo Antônio, Dezoito do Forte, Palestina, Industrial, Centro, Getúlio Vargas e Porto Dantas
3ª 28/09/2021	EMEF Teixeira Lott – Rua Nova Paraíba, nº 600, Bairro América	18h30 às 21h30	Siqueira Campos, Cirurgia, Suíça, Pereira Lobo, Novo Paraíso e América
4ª 30/09/2021	Sede da EMURB – Avenida Augusto Franco, nº 3340, Bairro Ponto Novo	18h30 às 21h30	Luzia, Jaboatana, Grageru, Ponto Novo e Inácio Barbosa
5ª 05/10/2021	EMEF Anísio Teixeira – Avenida Monteiro Lobato, nº 381 – Bairro Atalaia	18h30 às 21h30	Aeroporto, São Conrado, Santa Maria, Coroa do Meio, Atalaia, Aruana, 17 de Março e Farolândia
6ª 07/10/2021	EMEF Manoel Bonfim – Rua Geny da Silva Dias, nº 480, Bairro Bugio	18h30 às 21h30	Bugio, Olaria, Jardim Centenário e Capucho
7ª 13/10/2021	Colégio Estadual Atheneu Sergipense – Rua Riachuelo, s/n, Bairro São José	18h30 às 21h30	São José, Jardins, Salgado Filho e Treze de Julho
8ª 14/10/2021	EMEF Prof. Florentino Meneses – Rod. Ecologista Chico Mendes, 1847, Bairro Areia Branca	18h30 às 21h30	Areia Branca, Mosqueiro, Matapoá, Gameleira, São José dos Naufragos e Robalo



DIRETORIA DE HABITAÇÃO



EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL IRMÃ DULCE DOS POBRES

Contrato de financiamento nº 527395-32/2019 – PROGRAMA HABITACIONAL PRÓ-MORADIA, REFERENTE À URBANIZAÇÃO DA COMUNIDADE MANGABEIRA, BAIRRO 17 DE MARÇO.


- Projeto de infraestrutura - concluído
- Projetos complementares das unidades habitacionais - concluído
- Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil (PGRSCC) - concluído
- Relatório Ambiental Simplificado (RAS) - contratado
- Relatório de Impacto de Vizinhança (RIV) - em elaboração pela Emurb
- Relatório de Impacto de Circulação (RIC) - concluído
- Cercamento da área onde será implantado o empreendimento - em execução
- Execução do Projeto de Trabalho Social (PTS) referente ao programa de atendimento habitacional - em fase de contratação



17 de Março

Interligação da Av. Alexandre Alcino com a Av. João Batista Costa

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA




OBRA: Infraestrutura para interligação da Avenida Alexandre Alcino com a Avenida João Batista Costa (Avenida 01) primeira etapa

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Março

CUSTO: R\$ 4.780.867,21

EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na primeira etapa da implantação de infraestrutura para interligação da Avenida Alexandre Alcino com a Avenida João Batista Costa (Avenida 01).



17 de Março

Interligação da Av. Alexandre Alcino com rótula da Av. Pe. Arnóbio de Melo

SECRETARIA
MUNICIPAL DA
INFRAESTRUTURA



OBRA: Infraestrutura e urbanização da Avenida Alexandre Alcino com a rótula da Avenida Padre Arnóbio de Melo

LOCALIZAÇÃO: Bairro 17 de Marçó

CUSTO: R\$ 3.936.297,39


EMPRESA: Camel Empreendimentos e Construções Ltda.

A obra consiste na implantação da infraestrutura e urbanização da Avenida Alexandre Alcino com a rótula da Avenida Padre Arnóbio de Melo.



REVISÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL- PLHIS

- PRODUTO 1 (Proposta metodológica) - capacitação dos profissionais envolvidos - concluído
- PRODUTO 2 (Diagnóstico habitacional) - reuniões com equipes da Emurb, Seminfra, Seplog, Semfas e Defesa Civil para definição da caracterização de cada ocupação localizada no município e intervenções a serem realizadas em todas as ocupações - concluído
- PRODUTO 3 (Estratégias de ações) - em elaboração



ILUMINAÇÃO PÚBLICA



PACERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP) DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA



A Prefeitura de Aracaju formalizou o contrato de prestação de serviços para a Parceria Público-Privada (PPP) da Iluminação Pública com a Concessionária de Iluminação Pública Conecta Aracaju S/A (formada pelas empresas Proteres, High Trend, MG 3 e RT 071).

FASES DA PPP

- A PPP foi modelada em 4 fases:

Fase 0

Esta fase iniciou-se em 02/02/2021, a partir da emissão da Ordem de Serviço (OS). Ela já foi finalizada com as etapas cumpridas, conforme o contrato.

Após a eficácia do contrato, a concessionária iniciou sua mobilização para cumprimento das metas contratuais. Instalou-se em imóvel situado na avenida Augusto Franco, nº 2500, bairro Ponto Novo, onde implantou a sede do seu escritório central e o Centro de Controle Operacional (CCO).

Dentre as principais atividades executadas nesta fase destacam-se:

- Recadastramento do Parque de IP - Durante a modelagem da PPP, a previsão foi de 58.700 pontos de iluminação na cidade. Após um rigoroso recadastramento georreferenciado dos postes, braços, lâmpadas e vias do município, foram recadastrados 59.500 pontos do Parque de IP.
- Planos de Operação e Manutenção - Os Planos de Operação e Manutenção foram criados de acordo o que preconiza o contrato da PPP e aprovados pela gestão do contrato dentro dos prazos estipulados.

FASES DA PPP

Fase I

Com o término da Fase 0 e início da Fase I, no mês de junho, deu-se a assunção do Parque de IP pela concessionária. Ela começou a operar, fazendo a manutenção do Parque de IP, colocando em prática os planos de operação e manutenção.

Nesta fase foi elaborado o Plano de Modernização da iluminação pública e aprovado no início do mês de agosto. Esse plano inclui:

- Estudos luminotécnicos para a troca de luminárias por led. O estudo indicou qual tipo de lâmpada e potência são adequadas para cada local, de forma que se tenha uma iluminação uniforme na cidade.
- Plano para o sistema de telegestão, que será implantado em torno de 30% das vias da cidade;
- Plano de Iluminação Especial em 16 pontos turísticos e/ou monumentos, pré-determinados pela Prefeitura de Aracaju.

A concessionária implantou canais de comunicação para atender as demandas da população dos serviços da iluminação pública. Foi implantado um *call center* (0800 002 1743), disponível 24h, todos os dias da semana; o aplicativo Conecta Aracaju (disponível para download gratuito na PlayStore). Outros meios para informar eventuais problemas com a iluminação pública é o portal Conecta Aracaju Cidade Iluminada e o ponto fixo de atendimento, localizado na sede da Conecta.

FASES DA PPP

Fase II

Esta é a fase inicial da modernização do Parque de IP, que começou no mês de agosto e deverá ser concluída no mês de fevereiro/2023 (18 meses).

Dentre as principais atividades, destacam-se:

- Substituição das luminárias existentes por Luminárias de LED. No dia 10 de agosto, foi iniciada a substituição das lâmpadas existentes pelas de LED na avenida Poço do Mero, no bairro Bugio.
- Implantação da Iluminação Especial;
- Implantação do Sistema de Telegestão.

A concessionária pretende antecipar o prazo da modernização do Parque de IP em 6 meses, passando este prazo de 18 para 12 meses.

Além dos serviços acima descritos, nesta fase também iniciam os serviços de extensão de rede (implantação de postes, rede de energia e luminárias para atendimento ao sistema de iluminação pública do município) e a continuidade dos serviços de operação e manutenção do Parque de IP.

FASES DA PPP

Fase III

Esta fase terá início no mês de fevereiro/2023 e será concluída em fevereiro/2034 (11 anos).

Esta é a fase do término da modernização, prevista para acontecer no início do mês de fevereiro de 2023.

Nesta fase o Parque de IP do município de Aracaju estará modernizado e a concessionária continuará a prestação dos serviços de operação e manutenção do Parque e a implantação das extensões de rede.

A Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seminfra), por intermédio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), é a responsável por gerir o contrato da iluminação pública de Aracaju.

Todo o trabalho desenvolvido pela Conecta Aracaju é fiscalizado pela equipe técnica da Emurb, que fiscaliza o contrato, além da empresa Accenture, verificador independente contratado para monitorar e controlar o desempenho do projeto. Ela já está atuando desde a etapa do cadastramento dos pontos de iluminação e vai acompanhar toda a modernização do parque de iluminação da cidade.

FASES DA PPP

■ CRONOGRAMA DAS FASES

Nº	FASE			SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
	INICIO	FIM	PRAZO (+/-)	
0	02/02/2021	06/2021	120 dias	*Setup do PPP *Planos de Manutenção e Operação *Cadastro do Parque de IP
I	06/2021	08/2021	60 dias	*Assunção do Parque de IP para Manutenção, Operação *Plano de Modernização (incluindo os projetos)
II	08/2021	02/2023	18 meses	*Modernização do Parque de IP *Implantação dos locais de Iluminação Especial *Implantação da Telegestão *Operação, Manutenção e Extensão de Rede do Parque de IP
III	02/2023	02/02/2034	11 anos	*Operação, Manutenção e Extensão de Rede do Parque de IP



PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ARACAJU



Realizados 3.149 atendimentos no mês de novembro.

STATUS DO CONTRATO DA PPP

Manutenção do Parque de IP - NOVEMBRO/2021

1. Atendimentos

1.1 Realizados

Atendido	1831
Encontrado normal	73
Fora do escopo do contrato	12
Impossibilidade	163
Não Identificado	-
Outro atendimento	-
MOD: atendido	1.068
Repetido	2
Total	3149

1.2 Por origem de ocorrência

App	180
Call Center	745
Internet	15
Ronda própria	2.209
Total	3149



STATUS DO CONTRATO DA PPP

Modernização do Parque de IP - NOVEMBRO/2021

Item	Locais	QUANT
1	17 DE MARÇO	411
2	18 DO FORTE	54
3	AEROPORTO	12
4	ATALAIA	70
5	BUGIO	868
6	CENTRO	229
7	CIDADE NOVA	49
8	CIRURGIA	60
9	COROA DO MEIO	199
10	DOM LUCIANO	254
11	GETULIO VARGAS	49
12	INDUSTRIAL	10
13	JARDIM CENTENÁRIO	242
14	JARDINS	95
15	MARIVAN	46
16	OLARIA	19
17	PEREIRA LOBO	10
18	PONTO NOVO	13
19	ROBALO	20
20	SANTA MARIA	366
21	SANTO ANTONIO	39
22	SANTOS DUMONT	178
23	SÃO JOSÉ	11
24	SUISSA	33
TOTAL		3.337



O Relatório Mensal de Atividades é uma publicação da
SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA /
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA (SEMINFRA)

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Secretário

ANTÔNIO FERNANDES DE OLIVEIRA
Diretor do Departamento de Administração e Finanças

PETERSON JOSÉ DOS SANTOS FERRÃO
Assessor Especial

ROBERTO DE AZEREDO GUIMARÃES
Chefe da Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO (EMURB)

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
Diretor-Presidente

GERALDO SANTANA OLIVEIRA
Vice-Presidente e Diretor de Obras Públicas

ALMIR SERÔA FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro

AVILÉ CAMPOS DANTAS
Diretor de Urbanismo

JOSÉ ALBERTO BISPO DO NASCIMENTO
Diretor de Operações

TEREZA CRISTINA SANTOS GÓES
Diretora de Habitação

Produzido pela Assessoria de Comunicação da Emurb
Fotos: Ascom / Secom